

गण्डकी प्रदेश सरकार
ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय
खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय

बागलुङ
वार्षिक प्रगति विवरणको सारांश
आ.व. २०८२/८३

रकम रु हजारमा

बजेटको किसिम	वित्तीय स्रोत	वार्षिक प्रगति विवरण (सारांश)				कैफियत
		बजेट विनियोजन	खर्च	वित्तीय प्रगति %	भौतिक प्रगति %	
चालु	प्रदेश तर्फ	२२०००	१६२१२	७३.६९	१००.००	
पूँजीगत	प्रादेशिक खानेपानी तर्फ	३१९,३००	३०९२९७	९६.८७	९७.५०	
	मर्मत सम्भार तथा प्रणाली सुदृढिकरण तर्फ	५७,४००	४९३५९	८५.९९	८९.००	
	वहुवर्षीय/स्रोत सुनिश्चित तर्फ	२७,१००	२६३६९	९७.३०	९८.००	
	संघ सशर्त अनुदान तर्फ	१०१००	१००९५	९९.९५	१००.००	
	केन्द्रिय खानेपानी आयोजना (संघ सशर्त) तर्फ	५०००	४६२२	९२.४४	९५.००	
	संघ विशेष अनुदान तर्फ	१०,१००	९०४९	८९.५९	९१.३०	
कूल (पूँजीगत)		४२९०००	४०८७९१	९५.२९	९७.९	
कूल जम्मा		४५१०००	४२५००३	९४.२४	९८.२६	

पेश गर्ने:

चेक/जाँच गर्ने :

प्रमाणित गर्ने: